

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

„Termomodernizacja (docieplenie ścian zewnętrznych) budynku głównego PWSZ w Lesznie”

Lp.	Nazwa inwestycji	Cena netto	Cena netto																					
			MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD													
ETAP I -																								
1. ELEWACJA PÓŁNOCNA													397 280	357 552	0	0	0	0	0	0	0	0	39 728	0,00
1.1	Roboty robociówkowe	25 000		22 500														2 500						
1.2	Wywóz gruzu i odpadów	10 000		9 000														1 000						
1.3	Prace elewacyjne																				3 000			
1.3.1	zakup i dostawa podkonstrukcji stalowej	30 000		27 000																	13 143			
1.3.2	zakup i dostawa płyt elewacyjnych	131 430		118 287																	6 055			
1.3.3	Montaż wraz z materiałami uzupełniającymi	60 550		54 495																				
1.4	Stoiarka okienna i parapety																							
1.4.1	zakup i dostawa okien	30 000		27 000																				
1.4.2	zakup i dostawa żaluzji	47 600		42 840																				
1.4.3	Montaż wraz z materiałami uzupełniającymi	35 400		31 860																				
1.5	Prace renowacyjne wewnątrz budynku	12 300		11 070																				
1.6	Instalacja grzewcza - piony	15 000		13 500																				
2. ELEWACJA WSCHODNIA													2 544 002	823 862	320 939	930 842	213 959	0	0	0	254 400	0,00		
2.1	Roboty robociówkowe	140 000		25 200		37 800		25 200																
2.2	Wywóz gruzu i odpadów	35 000		6 300		9 450		6 300																
2.3	Prace elewacyjne																							
2.3.1	zakup i dostawa podkonstrukcji stalowej	270 000		121 500				121 500																
2.3.2	zakup i dostawa płyt elewacyjnych	653 640		294 138				294 138																
2.3.3	Montaż wraz z materiałami uzupełniającymi	450 950		81 171		121 757		81 171																
2.4	Stoiarka okienna i parapety																							
2.4.1	zakup i dostawa okien	246 500		110 925				110 925																
2.4.2	zakup i dostawa żaluzji	185 200		83 340				83 340																
2.4.3	Montaż wraz z materiałami uzupełniającymi	152 000		27 360		41 040		27 360																
2.5	Prace renowacyjne wewnątrz budynku	355 712		64 028		96 042		64 028																
2.6	Instalacja grzewcza - piony	55 000		9 900		14 850		9 900																
3. ELEWACJA POŁUDNIOWA													397 280	0	0	0	0	357 552	0	0	39 728	0,00		
3.1	Roboty robociówkowe	25 000						22 500																
3.2	Wywóz gruzu i odpadów	10 000						9 000																
3.3	Prace elewacyjne																							
3.3.1	zakup i dostawa podkonstrukcji stalowej	30 000						27 000																
3.3.2	zakup i dostawa płyt elewacyjnych	131 430						118 287																
3.3.3	Montaż wraz z materiałami uzupełniającymi	60 550						54 495																
3.4	Stoiarka okienna i parapety																							
3.4.1	zakup i dostawa okien	30 000						27 000																
3.4.2	zakup i dostawa żaluzji	47 600						42 840																
3.4.3	Montaż wraz z materiałami uzupełniającymi	35 400						31 860																
3.5	Prace renowacyjne wewnątrz budynku	12 300						11 070																
3.6	Instalacja grzewcza - piony	15 000						13 500																
4. ELEWACJA ZACHODNIA													2 413 060	0	0	0	801 337	284 540	896 184	189 693	241 306	0,00		
4.1	Roboty robociówkowe	150 000						27 000																
4.2	Wywóz gruzu i odpadów	40 000						7 200																
4.3	Prace elewacyjne																							
4.3.1	zakup i dostawa podkonstrukcji stalowej	270 000						121 500																
4.3.2	zakup i dostawa płyt elewacyjnych	652 808						293 764																
4.3.3	Montaż wraz z materiałami uzupełniającymi	301 140						54 205																
4.4	Stoiarka okienna i parapety																							
4.4.1	zakup i dostawa okien	246 000						110 700																
4.4.2	zakup i dostawa żaluzji	190 400						85 680																
4.4.3	Montaż wraz z materiałami uzupełniającymi	152 000						27 360																
4.5	Prace renowacyjne wewnątrz budynku	355 712						64 028																
4.6	Instalacja grzewcza - piony	55 000						9 900																
5. DACH													318 500	0	0	0	0	0	215 505	71 145	31 850	0,00		
5.1	Pokrycie dachu	170 000																						
5.2	Attyka	55 000																						
5.3	Zadaszenie szachtów	13 500																						
5.4	Maszynownia - docieplenie ścian	20 000																						
5.5	Maszynownia - izolacja dachu	35 000																						
5.6	Obudowa szachtów instalacyjnych	25 000																						
6. Instalacja elektryczna													63 500	0	0	0	0	0	57 150	0	6 350	0,00		
6.1	Instalacja odgromowa i uziemienie	23 000																						
6.2	Instalacja oddymiania	18 000																						
6.3	Instalacja grzewcza-wpusty dachowe	7 500																						
6.4	Instalacja - rolety elektryczne	15 000																						
7. Instalacje sanitarne													43 628	0	0	0	0	0	0	39 265	4 363	0,00		
7.1	Roboty instalacyjne - dach	43 628																						
OGÓŁEM KWARTALNIE NETTO													6 177 250	1 181 414	320 939	930 842	1 015 296	642 092	2 111 034	300 103	617 725	0,0		
OGÓŁEM KWARTALNIE BRUTTO													7 598 017,50	1 453 139,22	2 788 504,71	2 267 077	2 105 296	642 092	2 596 571,82	300 103	617 725	0,0		

REKTOR
[Podpis]

Prof. dr hab. Maciej Pietrzak

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

mgr inż. Zbigniew Boracki

PROMET-BIN BORUCKI

Spółka jawna
64-600 Oborniki, ul. Polna 2c
NIP 787-00-08-609

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowa

Im. Jana Józefa Kamulskiego
64-100 Leszno, ul. Antkiewicza 5
Tel. 0-65 526-60-61 (6-50) 1 1 1 1

Desano, dn. 08.11.2018r.